



Arbeiðið at grav út til nýggja barnaskúlan í Fuglafirði er um at vera liðugt

SKÚLABYGGING Í FUGLAFIRÐI GONGUR SUM ÆTLAÐ

Byggingin av nýggjum barnaskúla í Fuglafirði gongur sum ætlað

– Tá býráðið fyrir Fuglafjarðar kommunu í fjør samtykti at byggja nýggjan barnaskúla, var samstundis sett hol á tilgongdina at fáa hetta út-

int í verki. Bygginevndin mælti til, at skipa arbeiðið í partalagi, sum hevur roynst væl í slíkum byggingum aðrastaðni.

Tað sigur Fuglafjarðar kommunu í tíðindaskrivu.

Partalagssamstarvið snýr seg í høvuðsheitinum um at tryggja at kommunan fær ein skúla til avtalaðan prís, til eina avtalaða góðsku, klárur at flyta inn til avtalaða tíð.

Í desember í fjør var gjørd partalagsavtala millum partarnar, sum skulu byggja nýggja skúlan í Fuglafirði. Partalagsavtalan var undirskrivað millum Fuglafjarðar kommunu, Heildarverk og MAP Arkitektur, LBF og SMJ.

Í tilgongdini at fyrireika byggingina, var komið til tað niðurstøðu, at best var um skjótil var settur á útgrevstr-

ararbeiðið sum tað fyrsta, so hesin partur ikki kom at seinka arbeiðnum. Sáttmáli var gjørdur við Heildarverk um arbeiðstøkuna og er arbeiðið um at verða liðugt. Arbeiðið hevur gingið sera væl.

Partalagið hevur hetta seinasta hálva árið arbeitt av øllum alvi at útgreina verkætlanina og hevur lagt arbeiðið soleiðis tilrættis, at arbeiðið skal ganga javnt og samt og ikki steðga upp. Sjálvandi verður eisini alla tíðina mett um kostnað, hvørt hann er innan fyrri karmin, sum býráðið hevur samtykt, ella ikki. Ljósastarin hevur verið varpaður á tey arbeiðir, sum koma beint eftir at útgravingin er liðug.

Talan er um stuðlaveggir og betongveggir, sum er tað næsta arbeiðið sum fer í gongd. Tá vit koma út á heystið, er projekteringsarbeiðið fyrir samlaðu loysnina komið so mikið áleiðis, at endaligur sáttmáli kann undirskrivaðast.

Eftir ætlan verður takið lagt á høllina innan veturin byrjar.

