

Grunnurin R.44018/643894 útvarpsstöðir.

Játtan 83/84 kr. 2.500.000,00
Útreiðslur 83/84 ÷ kr. 181.111,00
Játtan 84/85 kr. 4.500.000,00

Rentuinntøkur (partur av peningum á bankabók, 1.1.1988
kr. 12.959.158,62) kr. 172.429,21

Játtan 1985 kr. 1.500.000,00
Rentuinntøkur kr. 285.841,84

Játtan 1986 kr. 1.000.000,00
Rentuinntøkur kr. 273.533,65

Útreiðslur TFL ÷ kr. 157.564,70
Játtan 1987 kr. 2.000.000,00
Rentuinntøkur kr. 1.067.011,70

Schw. Bankg. ÷ kr. 1.615.468,47 10% gjald f. keyp av mb-sendarar)

TFL ÷ kr. 1.704.682,25 (útr. TFL hevur havt av mb-send. Skúvan/Akrab. 1.1.-30.9.87)

Játtan 1988 kr. 7.000.000,00
Grunnurin 1/4-1988 kr. 16.639.007,90

Løtingsmál xx 88 kr. 20.700.000,00
Lániheimild kr. 7.000.000,00

Játtan 1989 kr. 7.000.000,00
Játtan 1990 kr. 7.000.000,00

Tøkur peningur kr. 51.339.007,90
Av hesum: lán kr. 20.700.000,00

eginfigg-ingkr. 30.639.007,20

Hetta um støðuna 1988.

Út frá tølum, sum eru fingin til vega frá Telefonverkinum, hava politikarar havt orsök til at rokna við, at samlaði kostnaðurin av millumbylgjusendarum fór at verða kr. 50,6 mió.

Hetta talið heldur ikki! 8. februar 1990 (F.L. j. nr. 1902-3-5-269) skriver TFL til samskiptisstjóran, Eyðfinn Jacobsen, at seinasta kostnaðarmeting av projektnum (mb-sendi-

stöð á Akraabyrgi pr. 31.5.89 var uppá goðar 64 mió. kr. »Afturat hesi upphædd er væntandi eykaarbeiðir fyri uml. 1 mió. kr., so samlaði kostnaðurin fyri sendistøðina i dag verður mettur til goðar 65 mió. kr. Afturat hesum kostnaði kemur kostnaðurin av ognartøku av lendum til sendistøðina. Ringt er hjá okkum at meta um hesa upphædd, men skjóta vit uppá 2—3 mió. kr.«

Saml. kostn. er mettur til kr. 68.000.000,00
Rokn. frá TFL fram til 28.01.90 kr. 36.774.830,00

Rest lán frá EFAG 3,6 mió. SFR kurs 4,3 kr. 15.480.000,00
Eftir at gjalda til TFL kr. 15.745.120,00

Samb. hjálagdan »Repayment Schedule« skal TFL gjalda til EFAG Export Finance Comp. Ltd., Zürich:

Due date	Total	Balance
31.07.1989	Sw.frs. 567.875,00	Sw.frs. 4.050.000,00
31.01.1990	Sw.frs. 569.025,00	Sw.frs. 3.600.000,00
31.07.1990	Sw.frs. 554.075,00	Sw.frs. 3.150.000,00
31.01.1991	Sw.frs. 542.575,00	Sw.frs. 2.700.000,00
31.07.1991	Sw.frs. 528.056,25	Sw.frs. 2.250.000,00
21.01.1992	Sw.frs. 516.125,00	Sw.frs. 1.800.000,00
31.07.1992	Sw.frs. 502.325,00	Sw.frs. 1.350.000,00
01.02.1993	Sw.frs. 489.890,65	Sw.frs. 900.000,00
02.08.1993	Sw.frs. 476.162,50	Sw.frs. 450.000,00
31.01.1994	Sw.frs. 463.081,25	Sw.frs. -----
	Sw.frs. 5.209.190,65	

Lániupphæddin er: Sw. frs. 4.500.000,-. Rentan er 5,75% p.a.

I skrivi til Signar Hansen, landsstýrismann (F.L. j. nr. 1902-2-53, 114) svarar telefonverkstjórin spurningum, sum landsstýrið sagði honum i skrivi, dagf. 4/5-90: Upplýst verður:

Kostnaðurin er mettur til at halda i mun til frágreiðing 31.05.89:

Sendarin (mettur kostn.) kr. 27.755.300,00
Antennan (mettur kostn.) kr. 5.492.300,00
Bygningar v.m. (mettur kostn.) kr. 17.407.300,00
Onnur arbeiði (mettur kostn.) kr. 4.943.000,00
TFL kostnaður (mettur kostn.) kr. 8.642.000,00

Mettur kostn. tilsamans: kr. 64.239.900,00
Gjaldið tilsamans: kr. 42.476.063,39
Eftir er tilsamans: kr. 21.763.900,00

Status 1/5-1990 hevur hesi tøl:
Sendarin (mettur kostn.) kr. 27.755.300,00
Antennan (mettur kostn.) kr. 5.500.000,00
Bygn. v.m. (mettur kostn.) kr. 18.165.400,00
Onnur arbeiði (mettur kostn.) kr. 4.600.000,00
TFL-kostn. (mettur kostn.) kr. 8.624.000,00

Mettur kostn. tilsamans kr. 64.712.700,00

I fyrr nevnda skrivi (22/5-90) visir telefonverksstjórin til skriv frá Føroya landsstýri, dagfest 12. aug. 1987, NÁV/OR, F.L. j. nr. 1903-53, ið hevur hesa orðaljóð:

»Visandi til skriv telefonverksins dagfest 22. juli 1987, har telefonverkið mælir Føroya landsstýri til at taka av tilboði frá BBC og AEG um levering av millumbylgjusendarum v.m. verður við hesum sagt frá, at landsstýrið er samt um at taka við nevndu tilboðum. Samstundis verður gjørt var við, at landsstýrið ikki enn hevur havt stundir til at útvega sær tær neyðugu heimildir til figging av iløgnum.

Telefonverk Føroya Løtingsverður við hesum biðið um at taka tær neyðugu stig i hesum máli. Tø verður fyrvirni at taka viðvíkjandi figgingini.

Niels Pauli Danielsen (sign.)
landsstýrismaður
Johan Djurhuus (sign.)

Um hesa skriver telefonverksstjórin 1/6-90 (F.L. j. nr. 1902-53-116):
»Viðvíkjandi millumbylgjusendistøðini, Landsstýrið viðger i lotuni kostnaðin fyri millumbylgjusendistøðina og sigur, at hon er vörðin nógv dýrari enn av fyrstan tíð atlað.

Byrjanin til málið liggur langt aftur i tíðini, men i 1987 fekk telefonverkið bræv frá landsstýrinum, F.L. j. nr. 1902-53, dagfest 12. august 1987, um at byrja projektið. Brævið er undirskrivað av landsstýrismanni Niels Paula Danielsen (siðanfyri).

Hetta projektið snúði seg um at fara i holt við arbeiði suðuri i Akraabyrgi, tí vit máttu sleppa ætlanini um at byggja sendistøðina á Skúvanesi, sum upprunaliga var ætlað. Hetta fyrra projektið, var i fyrsta umfari mett at kosta um 30 mill. kr.

Sum greitt frá i brævi okkara til landsstýrið 22.07.1987, so vistu nærrí kanningar, at Skúvanesi

var ikki egnað til at byggja eina sendistøð á, tí at radio orkan, sum skuldi fara út yvir havið, fór beint út i loft, hetta vegna tað høga forberg, ið er á Skúvanesi.

Hesar kanningar vistu, at Akraberg ella Porkerisnes vildi verða eitt betri øki at sett eina sendistøð á, og var Akraberg valt at seta støðina á, við tað at vegur var til plássid.

Um sendistøðin hevði verið bygd á Skúvanesi, hevdu stórar upphæddir kunnað verið spardar, tí har er bygningur og el.

Sum sagt so fekk telefonverkið boð um at fara i holt við projektið. Sjáldan vildi tað rætta verið, at telefonverkið fekk boð um at gera eitt fullgjøgjað projekt, sum tá tað var gjøgnumarbeiðt, varð lagt fyri landsstýrið til endaliga stóðutakan.

Sambært hesi boð landsstýrisins, fór telefonverkið til verka beinanvegin, og tað, sum fyrst varð greitt at seta i orðra, var sjálvur sendarin og antennumasturin. I hesum sambandi hava vit so viðgætt av løtingsmáli nr. 76 »Løtingslóg um lán til Telefonverk Føroya Løtings«, sum er signerað 9. juni 1988, um heimild til at taka exportkreditfinansiering fyri tann partin av kostnaðinum, sum hoyrir til tekniska partin av sendistøðini. Meðan hetta málið varð viðgætt, var ein av verkfrøðingum telefonverksins biðin um at koma i figgjarnevndina at greiða frá, hvat kostnaðurin kom at verða.

Greitt varð frá hvat sendarin kom at kosta saman við orkuverki og yvirvakingarútgærd, sum liggur um 28 mió. kr., og hetta talið er i samsvar við tað talið, verkið læt landsstýrinum til figgjarlógina áðrenn ólavsøkuna 1989.

Eitt annað tal, sum upplýst var yvirfyri figgjarnevndini, var 14 mill. kr., sum var sett fyri bygningar, hvar nú 17 mill. kr. standa. Harimillum eru ymisk eykaarbeiði i sambandi við byggiarbeiðið.

Hesin munur kemst av, at

vit ikki høvdu fullgjøgjaðan pris fyri byggiarbeiðið.

Við hesum upplýsingunum til figgjarnevndina hevur figgjarnevndin sagt, at kostnaðarmetanin var 50,6 mill. kr., men hetta er bara samlaða upphæddin av ymskum høvuðspostum, sum yvirhøvdur halda. Vit vóru ikki førir fyri tað, at koma við einum nágreiniligum tali fyri alt projektið, tí projektið var ikki liðugt, og tí vóru bara høvuðspostarnir tøkir. Tað sum so serliga er komið afturat, er »onnur arbeiðir« yvirhøvdur og »kostnaður telefonverksins« fyri at gera projektið. Tann upphæddin lógð afturat teimum 50,6 mill. kr. liggur umleið 64—65 mill. kr.

I skrivi verksins frá 08.02.1990 til Eyðfinn Jacobsen frá Jens K. Reinert er nevnt, at eftir at gjalda til TFL er umleið 16 mill. kr. I uppstillingini er eisini sjálvt sveitsaralánið, og snýr hetta seg um 15.480.000,- kr. Um tað er rætt, at hetta lánið verður uppsett i hesi uppsetingini er ivasamt, við tað at hetta eru rentur og avdrøg, sum skulu gjaldaast tey komandi árin, og sostatt ein partur av figgjarlógini.

Tað vil siga, at tann metanin, sum telefonverkið gjørdi i 1988 og 1989 og sum varð latin landsstýrinum endaliga tann 27.06.1989, eftir okkara tykki framvegis heldur. Men sjálvsagt er tað ikki

so heppið, at alt projektið ikki fyrst varð gjøllað útgreinað og lagt fyri landsstýrið til endaliga stóðutakan, men boð verksins var at fara i holt við projektið. Tær einstøku upphæddirnar, sum nú eru, samsvara væl við tær, vit so við og við projekteraðu okkum fram til, og er arbeiðið sum heild nú við at vera liðugt, og verður mett, at kostnaðurin er sera rimiligur.

Hetta er eitt projekt, sum er óvanligt fyri okkara umhvøvi, og eru nógv serlig viðurskipti, ið vit ikki eru vanir við, men taka vit bygningin fyri seg, sum er ein jarnbetongbygningur við serinstallationum, so liggur kostnaðurin fyri sjálvan bygningin einans um 8.000 kr. fyri fermeturin.

Um tað verður brúkt sum eitt mál fyri hvat kostnaðurin hevur verið fyri hetta arbeiðið, so er hetta sera rimiligt, um mett verður við bygningsarbeiði aðrastaðni i landinum. Alt arbeiðið, projektering og eftirlit er framt av føroyskum entreprenurum, arkitektum og verkfrøðingum, við undantak av antennumastrini, sum er projekterað av dansku fyrirkuni Rambøll og Hanne-

mann, ið eru serkenir innan hetta økið. Produktion og uppsetan av antennumastrini hevur danska fyrirkun Alfred Priess staðið fyrir.

Niðurstøða

Visandi til omanfyristandandi og til nýggjastu tølina frá Telefonverk Føroya Løtings:

»Viðv. millumbylgju-sendistøð i Akraabyrgi Sambært áheitan senda vit eitt yvirlikt yvir kostnað av MB-sendarar á Akraabyrgi pr. 23. juli 1990:

Goldnar TFL-rokningar (til 31.12.89): kr. 36.774.836,23
Eftirstøðir:

TFL-rokning nr. 240 kr. 7.063.010,53
TFL-rokning nr. 240A kr. 1.948.592,80
TFL-rokning nr. 276 kr. 2.286.305,39
TFL-rokning nr. 278 kr. 3.570.669,66

Beinleiðis áheitan pr. 23. juli 1990 kr. 51.643.414,61 + AFAG lán v/ landskassa-veðhaldi 1988/89:

Sw.frs. 3.150.000 mill. á kurs 450,00 kr. 14.175.000,00

Beinleiðis kostnaður kr. 65.818.414,61
Mettur kostnaður til at gera bygningin lidnan (løn, töl, rentur o.a.) kr. 2.315.000,00

Mettur kostnaður tilsamans kr. 68.133.414,61 + finansieringskostnaður Sw.frs. 368.215,65 = kr. 1.656.970,00 (rentur av EFAG-lánum)

Bruttokostnaður kr. 69.790.384,61

Gjaldstørvur: Bruttokostnaður 69.790.384,61 ÷ goldnar rokningar kr. 36.774.836,23

gjaldstørvur kr. 33.015.548,38