

Barnafest í Grasagarði

5. juli verður stórir barnafestivalur í Grasagarði í Havn. Umframt pallin og grasvøllin í Grasagarði er ætlanin at brúka allar krókar, sum finnast á økinum. Á smábarnaøkinum verður fult av spannum, spakum, gravmaskinum, rusjibanum, sandkassum við meira. Nóni kemur at vitja við ballónum, og hann hevur eisini sína egnu hoppiborg við, sum børnini sleppa at royna. Í niðastu hæddini í Tilhaldinum verður Kafé, og eisini verður málningaframsýning av verkum, sum børnini í Myndlistaverkstaðnum í Margarinfabrikkini hava gjørt. Í Kreativa verkstaðnum verður møguleiki at gera prýðislutir, tekna, fáa andlitið mála og flætta hár. Á Grillstaðnum fáast pylsur og sneisadrýlar, og í sölubúðini, sum verður uttan fyri Tilhaldið, verður sòla av pannukøkum, slush-ice, milkshake, candyfloss, poppkorn, soft-ice og øðrum. Um kvøldið verður barna- og ungdómskonsert á pallinum í Grasagarði. Teir triggir bólkarnir, ið fara at framføra, eru úr Margarinfabrikkini, punk/rock bólkurin A25 við Halli Thomsen frá Talent og Nicolai Kielstrup, (Dk), sum hevur vunnið MGP– Danmark.



Stevnir eftir 13 milliόνum

Projektering og eftirlit hevur verið ov vánaligt, og tað hevur kostað P/F Høgna Mikkelsen út við 13 milliόνir í endurgjaldi. Hesar pengar vil Høgna Mikkelsen hava aftur frá Una Patursson, sum hevur projekterað byggistig 2., 3. og 4 av byggingini á Løgmannabreyt. Uni Patursson vísir kravinum aftur



Tað er her í Jørmundargøtu og í Torkilsgøtu, at húsini hava havt trupulleikar av fukti

Mynd: Jens Kristian Vang

ENDURGJALDSKRAV

Leo Poulsen
leo@sosialurin.fo

Byggigólan við Torkilsgøtu og Jørmundargøtu uppi við Løgmannabreyt, hevur kostað byggiharranum, Høgna Mikkelsen, snøggar 12.864.526,25 krónur. Og hesar pengarnar vil hann nú hava aftur frá Una Patursson, sum hevur projekterað arbeiðið.

Høgna Mikkelsen hevur tí stevnt í fyrsta lagi Una Paturssyni og í øðrum lagi HMP consult eftir pengunum. Hetta hongur saman við, at HMP consult, sum Uni Patursson stovnaði saman við Hans Haraldsen, Luterius Hansen og Vilhelm Matras, ið framan undan starvaðust hjá Fa. Uni Patursson, yvirtók arbeiðið hjá Høgna Mikkelsen á Løgmannabreyt.

Málið er eitt sindur tor-skilt, eftir sum spurningurin er, um ábyrgdin skal ella kann tvíbýttast millum Fa. Una Patursson og HMP consult. Verður hetta veruleiki, ljóðar kravið til HMP consult upp á 5.935.426,25. Tað merkir so aftur, at fær saksøkjarin viðhald, skal HMP consult rinda nevndu upphædd, meðan Uni Patursson so skal gjalda tað ið restar í upptil 12.864.526,25 krónur.

Málið gjørdist rættiliga drúgt, tá tað var fyri í Føroya Rætti í gjár. Sigmund

Poulsen, sum umboðar Una Patursson, legði fyri við at dokumentera tey skjøl, sum liggja til grund í málinum, og síðani gjørdi Bjørn á Heygum tað sama vegna Høgna Mikkelsen. Poul Hansen, sum umboðar HMP consult, dokumenteraði somuleiðis nøkur fá skjøl.

Hendan dokumentationin gjørdist drúgv. Hon byrjaði klokkan tíggu fyrrapart og endaði ikki fyrr enn klokkan var farin av tvey seinna part – tó við hálvum tíma døgurðasteðgi.

Vildu ikki trúgva tí

Eftir hetta komu vitnisfrágreiðingarnar fyri. Fyrsta vitni var Høgna Mikkelsen. Hann greiddi frá, at hann gjørdist varðugur við fukt í húsum, tá ein av húsaáranum ringdi og kærði sína neyð.

Høgna Mikkelsen fór á staðið, og teir kundu staðfesta, at trupulleikar vóru við gólvunum. Hann greiddi víðari frá, at hann gjørdi av at skifta gólv, men tað gekk bara stutt tíð, so var sami trupulleikin aftur.

Fyrsta ábendingin um, hvat var galið, kom tá ein tryggingarmaður kom á staðið. Hann hevði varhugan av, at tað var drenlagið, ið ikki var nóg gott.

Hetta hevði Høgna Mikk-

elsen ilt við at trúgva, tí hetta var máttin, ið vanligar var nýttur at byggja sethús. Semja var um at fáa ein sýnsmann at kanna húsini, og heitt varð á Eyðfinn Lenvig, byggifrøðing um at gera sýnsmeting.

Hann kom til ta niðurstøðu, at partvíst var gólvkonstruktionin skeiv, og partvís var drenlagið úr óegnaðum tilfari.

Seinni varð Valbjørn Dalsgarð nýttur sum sýnsmáður í øðrum húsum í somu bygging, og hann kom til júst somu niðurstøðu sum Eyðfinn Lenvig.

Eisini ein triði sýnsmáður hevur verið nýttur til at meta um húsini á Løgmannabreyt. Tað var Sten Balle, sum sýndi áleið 30 hús. Og í øllum færum kom hann til somu niðurstøðu, at fuktur kundi staðfestast, og orsøkin var, at gólvkonstruktionin var skeiv og tilfarið, sum nýtt varð til drenlag, var óegnað til endamálið.

Hetta er kjarnan í málinum, og vitnisavhoyringin av Høgna Mikkelsen avdúkaði, at hesin hevði roknað við, at Uni Patursson, sum hevði projekterað arbeiðið, eisini hevði eftirlit við, at rætta tilfarið varð nýtt.

Ikki eftirlit

Harnæst varð Uni Patursson

avhoyrdur. Hann greiddi frá, at tá hann tók upp aftur arbeiðið sum ráðgevandi verkfrøðingur aftur í 97/98 eftir kreppuna, var Høgna Mikkelsen ein av hansara fyrstu uppgávum.

Talan var um 2. byggistig á Løgmannabreyt. Hetta umfataði 12 samanbygdraðhús, og var meinlíkt 1. byggistigi. Uni Patursson projekteraði jørðarbeiði í fyrsta umfari, men skjótt varð hetta víðkað til eisini at umfata betongarbeiði.

Hann hevði fingið nakað av tilfari frá projekteringini til 1. byggistig, og hevði hetta at stíðja seg til, tá projektering og harundir nøgdarlisti skuldi gerast. Hann hevði sum undirlag valt 0-25 m/m frásoldað, og var hetta sama tilfar, sum nýtt var í 1. byggistigi.

Men hóast hann sostatt hevði projekterað arbeiðið, metti hann seg ikki at hava eftirlit í tann mun, at hann skuldi góðskukanna arbeiðið. Tað hevði givið ein heilt annan kostnað enn tað, sum hann hevði tikið.

Hann vísti á, at tá eftirlit varð nevnt í rokningunum, so var talan um eftirlit av øðrum tingum, so sum umbønir um akonto flytingar og annað. Hann vísti eisini undir vitnisavhoyringini á, at hann bert hevði verið við til byggifundirnar sum

eitt slag av skrivara. Hann tók notatir, og síðani reinskrivaði hann hesar heima og sendi so frágreiðingarnar til viðkomandi persónar.

Hann segði seg eisini hava havt fyrivarni við tí tilfarið, sum varð nýtt til drenlag, eins og hann ikki hevði verið við til at bygt gólvkonstruktionina upp á tann hátt, sum nýttur varð. Allar gólvkonstruktionir hann hevði gjørt, hava isolatión undir betonginum, greiddi hann frá.

Men hóast hann hevði gjørt vart við hetta – tó kundi hann ikki vátta, at hann hevði sagt tað við Høgna Mikkelsen – so føldi hann seg undirskendan og gjørdi ikki meiri við málið.

Hans Haraldsen frá HMP consult var síðani stutt avhoyrdur, áðrenn sakfórnarnir fóru undir prosedurnar.

Bjørn á Heygum legði fyri, og hann legði stóran dent á, at gólvkonstruktionin var skeiv, og at tilfarið, sum varð nýtt til drenlag, ikki var tað rætta. Hetta røði hann upp undir var ábyrgdin hjá Una Paturssyni at tryggja, at rætta tilfarið og rætta konstruktionin var nýtt.

Hann endurgav fleri ymisk brot úr »Enterpriseret«, sum umrøddu skyldur og ábyrgdir hjá tekniskum ráðgevum. Hann gjørdi

sostatt galdandi, at Uni Patursson og HMP consult fullu inn undir hesar skyldur og áttu tí at havt gjørt vart við feilirnar, sum gjørdir vóru. Og út frá hesum sama eiga teir at verða dømdir at rinda Høgna Mikkelsen endurgjald fyri tap, ið hevur staðist av byggingini við Løgmannabreyt.

Sigmund Poulsen, sakfórnari hjá Una Patursson, kravdi hinvegin fríðing. Hann vísti á, at eingin avtala var partanna millum um eftirlit, og Uni Patursson varð ongantíð biðin um at koma á byggistaðið at eftirkanna ella góðkenna nakað.

Hann segði, at talan var ikki um eitt upprunaprojekt, og at allir standardir longu framman undan vóru settir, og at Uni Patursson bara færdi víðari tað, sum longu var avgjørt framan undan.

Vanligt góðskueftirlit kostar 10-15% av kostnaðinum, og tað stendur púra greitt, at rokningarnar frá Una Paturssyni eru himmalvítt frá tí. Hann helt tí ikki, at nakað grundarlag er fyri at krevja endurgjald frá Una Paturssyni og kravdi tí fríðing.

Heldur ikki Poul Hansen, sakfórnari hjá HMP consult, helt nakað grundarlag vera fyrihesumendurgjaldskravi. Hann vísti á, at eitt eftirlit er bert til fyri at fylgja projektnum upp, men gevur onga heimild at broyta tað. Hann segði somuleiðis, at tá eitt slíkt material verður valt, er tað fyri at spara pening, og at tað bert er byggiharrin, ið fær vinning av tí.

Hartil segði hann, at skuldi talan verið um eitt góðskueftirlit, hevði hetta kostað um eina millión krónur, og ikki 100.000 krónur so sum rokningarnar fyri projektið høvdu ljóða upp á.

Dómarin segði, at hann fór at geva eitt »tilkendingelse« um ein mánað. Tá fer hann at boða frá, hvør dómurin verður, og um allir partar góðtaka hann, er málið endaliga avgreitt.